



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

งานแผนและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขา หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางประพันธ์ มีธรรม ถึงหนองสุขา)	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ ม.๑๘ (จากเส้นหลังศูนย์แปรูป-ถนนลาดยางบ้านธาตุ ดอนแก้ว)	๔๙๓,๓๔๕.๗๙	๔๙๓,๓๔๕.๗๙		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุหมู่ที่ ๑ (จากบ้านธาตุหมู่ที่ ๑ ถึงถนนนิคมเพ็ญ-โรงสับไม้)	๔๙๓,๓๔๕.๗๙	๔๙๓,๓๔๕.๗๙		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถิ่น หมู่ที่ ๕ (ข้างศาลาประชาคมบ้านถิ่น)	๑๖๑,๘๐๐	๑๖๑,๘๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๑๔	๔๙๘,๗๐๐	๔๙๘,๗๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ ๑๑ (จากนานายชาญ อุดมเพ็ญ ถึงนานายอุดร ธรรมธาตุ)	๑๖๔,๔๔๘.๖๐	๑๖๔,๔๔๘.๖๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านยามกาใหญ่ หมู่ที่ ๒ (เส้นหลังโรงเรียนบ้านยามกาใหญ่)	๑๘๕,๒๕๒.๓๔	๑๘๕,๒๕๒.๓๔		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านยามกาใหญ่ หมู่ที่ ๒ (สายเหล็กเปี้ยก ถึงสายนาโพธิ์)	๓๓๓,๘๕๐.๔๗	๓๓๓,๘๕๐.๔๗		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ (จุดที่๑) จากซอยบ้านนายบุญหลาย ท่าเสียว และจากบ้านนายพิมล ถึงบ้านนางบน ชินวรรณ	๖๙,๓๔๕.๗๙	๖๙,๓๔๕.๗๙		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๖ (จากถนนนิคมพิบูลย์ ถึงบ้านนายสุรัชย์ ดุมา)	๑๒๓,๘๓๑.๗๘	๑๒๓,๘๓๑.๗๘		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๖ (จากบ้านนายอุ้น ธาตุมี ถึงบ้านนางวารีย์ คำผาสุข)	๔๙๔,๓๓๖.๔๕	๔๙๔,๓๓๖.๔๕		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาพุนทรีย์ หมู่ ๑๔ (จากบ้านนางภักขราภา พลศรี ถึงร้านแพรวเพอร์รี่เจอร์รี่)	๔๕๐,๗๔๗.๖๖	๔๕๐,๗๔๗.๖๖		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขา หมู่ ๑๒ (จากบ้านนางประพันธ์ มีธรรม ถึงหนองสุขา)	๒๕๗,๕๗๐.๐๙	๒๕๗,๕๗๐.๐๙		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยูภายในหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑ (จากถนนนาพุนทรีย์-โนนคำ ถึงบ้านนายสุบรรณ หนูกลาง (ถนนหนองผือ)	๕๒๗,๓๐๐	๕๒๗,๓๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขา หมู่ที่ ๑๒ (จากสนามกีฬา ถึงหนองไถ่)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบรางยู บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๗ (จากบ้านนายคำหมุ่น ผมอินทร์ถึงบ้านนายสมศรี สุสุวรรณ)	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ ๑๙ (จากบ้านนายสมชัย ชูใจดีถึงทางหลวงแผ่นดิน (๒๐๒๒))	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู บ้านถิ่น หมู่ที่ ๕(ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ถึงบ้านนายกุล เหมทัย)	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุ หมู่ที่ ๒๐ (จากบ้านนางสวย วงษ์จำปา ถึงบ้านนางประไพวัลย์ ผาจวง)	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบราง ยู บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๗ (จากบ้านนายมาโนช สุตวรรณ ถึง บ้านนายวิเชียร ทาระคุณ)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๕ (จากถนนนิคม-เพ็ญ ถึงลำน้ำสวย)	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายยุทธนา ทรัพย์วิวัฒนา ถึงบ้านนายลุย สุริยอาจ)	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหม่มน หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายพรจันทร์ ธาตุมี ถึงนางนางสม รังสี)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากขอยบ้านนายประเสริฐ ธาตุทอง ถึงถนนรอบหมู่บ้าน	๘๐,๐๔๖.๔๑	๘๐,๐๔๖.๔๑		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกป่าไร่ ถึงโรงสูบน้ำหนองศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม	๑๐,๑๕๖,๓๐๐	๑๐,๑๕๖,๓๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ (วิถีคน วิถีควาย)	๓๓๓,๙๖๑	๓๓๓,๙๖๑		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการจัดประชุมประชาตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๔๐	๑๖๐	✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กองยุทธฯ	
รวม		๓๕๓,๙๖๑	๓๕๓,๙๖๑							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสังคม การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	๓๒,๓๕๐	๓๒,๓๕๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๒	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	๙,๖๔๕	๙,๖๔๕		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการพิชิตน้ำในชุมชน	๑๙,๘๔๐	๑๙,๘๔๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (หลักสูตรทบทวน)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุบนท้องถนน	๓๐,๒๔๐	๓๐,๒๔๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๗	โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคน พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
๘	โครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
รวม		๑,๓๐๙,๗๒๕	๑,๓๐๙,๗๒๕							

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดี ระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	สำนัก ปลัดเทศบาล	
	รวม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐							

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนการแข่งขันนักเรียน (กลุ่มโรงเรียนบ้าน ธาตุ)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		✓			ธ.ค.๖๕	กอง การศึกษา	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		✓			ม.ค.๖๖	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๒๒๘,๘๐๘	๒,๒๒๘,๘๐๘		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๔	โครงการการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๔๖๔,๗๑๒	๔๖๔,๗๑๒		✓			ก.พ.-ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษา	
๕	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟบ้านธาตุ ตำนานม้าคำไหล	๙๖๓,๕๔๖	๙๖๓,๕๔๖		✓			เม.ย.-พ.ค. ๖๖	กอง การศึกษา	
	รวม	๓,๙๓๗,๐๖๖	๓,๙๓๗,๐๖๖							
	รวม	๑,๓๐๙,๗๒๕	๑,๓๐๙,๗๒๕							

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านธาตุส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวน โครงการมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนของงาน/โครงการแล้วอยู่ในเกณฑ์สูง ปัญหาความต้องการของประชาชนที่นำมา บรรจุไว้ในแผนพัฒนามี จำนวนมาก และยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและ ทัวถึง

๒. ความเข้าใจใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน ของประชาชนผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การให้ความรู้ และคำแนะนำเทศบาล จากผู้ที่ เกี่ยวข้องไม่เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเสนองาน/โครงการ การเชื่อมโยงแผน เข้าด้วยกัน การจัดล าดับความสำคัญของโครงการ และการให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมการประชาคมยังมีน้อย มาก

๔. เทศบาลยังขาดศักยภาพที่จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้าน งบประมาณ การดำเนินงานจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น

๕. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (เงินอุดหนุนที่ประมาณการไว้ไม่ได้รับตามประมาณการ) งบประมาณใน การดำเนินงานมีจำนวนน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดทำ แผนพัฒนา ที่จะต้องสอดคล้อง กับงบประมาณหรือสถานะทางการคลังของเทศบาล

ข้อเสนอแนะ

๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม ความต้องการสูงสุดของประชาชน

๒. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการ อนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง แผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริม การพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้าง ระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

๓. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านธาตุมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลบ้านธาตุด้วย

๔. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ควรมีการนำโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้าน ธาตุ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านธาตุ เช่น โครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ในท้องถิ่นมากกว่านี้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น